

Rozbudowa drogi powiatowej 2702S - ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera - bieżąca informacja

Data publikacji: 12.07.2024 12:42

Powiat Cieszyński przypomina, że w dniu 20 maja 2024 r. podpisana została umowa z firmą Eurovia Polska S.A. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 2702S - ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 3 czerwca 2024. Prace budowlane są prowadzone zgodnie z założonym harmonogramem.

Na chwilę obecną Wykonawca zakończył roboty przygotowawcze kolidujące z pasem drogowym i ciągiem pieszo-rowerowym oraz przystąpił do przebudowy sieci teletechnicznych. Równocześnie rozpoczęto prace związane z wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Słowiczej. W najbliższym czasie jest planowana przebudowa sieci gazowej, a także wodociągowej. **Martwiliśmy się, bo ostatnia wichura i nawałnica mocno uszkodziła drzewostan znajdujący się wzdłuż pasa drogowego przeznaczonego na rozbudowę tej drogi. Na szczęście nic się nie stało, nie doszło do uszkodzenia jej korpusu. Obecnie ruch może odbywać się bezpiecznie i w miarę regularnie, mówi Jerzy Pilch, Członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego. - Wykonawca zakończył roboty przygotowawcze kolidujące z pasem drogowym i ciągiem pieszo-rowerowym oraz przystąpił do przebudowy sieci teletechnicznej, są wkopane pierwsze studnie rewizyjne. Budowa odcinka ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi znacznie poprawi widoczność, komfort i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Równocześnie rozpoczęliśmy prace z wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej. W najbliższym czasie planowana jest przebudowa sieci gazowej i wodociągowej. Planujemy zakończyć wyróżniony zakres prac do końca lipca. Liczymy, że nam się uda. Cały czas utrzymujemy dotychczasowy ruch samochodowy i pieszy, dodaje Pilch.**

Planowany termin zakończenia wyżej wymienionego zakresu prac jest przewidywany na koniec lipca br. Do tego czasu utrzymany zostanie dotychczasowy ruch samochodowy i pieszy w ciągu ulicy Słowiczej. - **Wybiegając w przyszłość, jeżeli chodzi o sierpień, planujemy przystąpić do robót związanych z wykonaniem elementu pasa drogowego, co niewątpliwie będzie się wiązało z utrudnieniem w ruchu samochodowym. Ruch pieszych chcemy utrzymywać cały czas w trakcie trwania budowy, kończy Członek Zarządu.**

mówi Jerzy Pilch

Planowany termin zakończenia zadania i dokonania odbioru robót to 24 marca 2025 r.

Przepraszając za utrudnienia, dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę.

Wartość zadania wynosi **7,85 mln zł**,

Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: **4,61 mln zł**,

Wartość dofinansowania Gminy Cieszyn **1,62 mln zł**.

Wkład własny Powiatu: **1,62 mln zł**.